

ITEM	DESCRIÇÃO								TOTAL	
		1	2	19	20	21	22	23		
1	GERAL	6,00%	6,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	MB 19.569.611,53	
		1.174.176,69	1.174.176,46	782.784,46	782.784,46	782.784,46	782.784,46	782.784,49		
2	PRÉDIO DE AULAS								93.098.350,87	
3	EDIFÍCIO CENTRAL			5,26%	5,26%	M4.3 5,26%	5,26%	M4	68.222.789,34	
			72	3.588.518,72	3.588.518,72	3.588.518,72	3.588.518,70			
4	GALERIA TÉCNICA E CENTRAL DE UTILIDADES			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		37.325.564,64	
			73	1.866.279,73	1.866.279,73	1.866.279,73	1.866.279,77			
5	RESTAURANTE			7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	M5	23.070.489,83	
			67	1.774.120,67	1.774.120,67	1.774.120,67	1.774.120,64			
TOTAL DE DESEMBOLSO R\$		MENSAL	1.174.176,69	1.174.176,58	8.011.703,58	8.011.703,58	8.011.703,58	8.011.703,57	782.784,49	241.256.836,21
		ACUMULADO	1.174.176,69	2.348.353,41	216.428.846,99	224.450.550,57	232.462.254,15	240.474.051,72	241.256.836,21	
PERCENTUAL DO TOTAL		MENSAL	0,48%	0,48%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,30%	100,00%
		ACUMULADO	0,48%	0,82%	89,74%	93,06%	96,38%	99,70%	100,00%	

MARCO Nº	DESCRIÇÃO DO EVENTO	PRAZO (em dias)	MAI
M1	Mobilização da construtora conforme item 2.6 da Seção A, Anexo II-A - Especificações Técnicas, do Projeto Básico, Anexo I deste Contrato.	50	MA
M2	Conclusão da concretagem e início da montagem dos sistemas da Central Técnica.	270	MA
M3	M3.1 Conclusão da concretagem 1º piso do Prédio de Aulas.	210	MA
	M3.2 Conclusão da concretagem da cobertura do Prédio de Aulas.	300	MA
	M3.3 Conclusão da Parte C do Prédio de Aulas envolvendo: estruturas, acabamentos arquitetônicos, instalações e complementação, ou seja, Prédio pronto para uso, com toda a infraestrutura necessária, inclusive acessos.	390	MA
M4	Conclusão da primeira etapa do Prédio de Aulas envolvendo: estruturas, acabamentos arquitetônicos, instalações e complementação, ou seja, Prédio pronto para uso, com toda a infraestrutura necessária, inclusive acessos.	450	MA
	M4.1 Conclusão da concretagem do 1º pavimento do Edifício Central.	180	MA
	M4.2 Conclusão da concretagem do 10º pavimento do Edifício Central.	330	MA
	M4.3 Conclusão da concretagem da cobertura do Edifício Central.	600	MA

ANTONIO ARMANDO ALVES FERREIRA FILHO
DIRETOR COMERCIAL / ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 13000-D/PE

