


Título do documento:		N.º do documento:	
Ata de Reunião		3856-40-H8654-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		12/07/2013	1/2

Local:	Obra:
UNILA	Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Cleofas Berwanger	UNILA	cleofas.berwanger@unila.edu.br	
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Edi Faria	CONSÓRCIO MJS	edi.faria@schahin.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	
Sóstenes Cornélio	Sistema PRI	sostenes.carvalho@sistemapri.com.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardo.ferrarez@sistemapri.com.br	

PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):

<input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades)	<input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho.
<input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos.	<input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente.
<input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA.	<input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário
<input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada.	<input type="checkbox"/> 11. .
<input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra).	<input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Fiscalização.
<input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços.	<input type="checkbox"/> 13. Solicitações da Contratada.
<input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra.	<input type="checkbox"/> 14. Condições Meteorológicas.
	<input type="checkbox"/> 15. Assuntos gerais.









ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata do dia 04/07/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
<p>A UNILA informa que entregará o replanilhamento do Prédio de Aulas no dia 18/07/2013.</p> <p>O Consórcio informa que apresentará a UNILA as providências para recuperação dos prazos do cronograma aprovado no final do mês de julho.</p> <p>A Fiscalização informa que está lançando o cronograma aprovado no Sistema PRIMANAGER e deverá concluir este trabalho até o dia 15/07/2013.</p> <p>A Fiscalização apresentou ao Consórcio MJS o relatório das atividades programadas no cronograma que estão atrasadas, N° 3856-50-H8510-P-R0 onde solicitou providências para recuperação das frentes de serviços em atraso. Alertou para a data de vencimento do Marco Contratual M4.2 do Edifício Central, que vence em 23/08/2013, tendo como objeto de cumprimento a concretagem da 10ª Pavimento dessa edificação, ressaltando a necessidade urgente de melhoria do avanço físico dessa obra para atendimento do marco.</p>		
2. Situação dos projetos:		
<u>PRÉDIO DE AULAS:</u>		
<u>EDIFÍCIO CENTRAL:</u>		
<u>RESTAURANTE:</u>		

Título do documento:		N° do documento:	
Ata de Reunião		3856-40-H8654-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		12/07/2013	2/2
<u>CENTRAL DE UTILIDADES:</u>			
<u>GALERIA TÉCNICA:</u>			
<u>SISTEMA VIÁRIO:</u>			
O Consórcio MJS, a pedido da UNILA, realizará uma reunião específica para esclarecimentos preliminares sobre a metodologia executiva do Sistema Viário.			
<u>SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA</u>			
<u>OBSERVAÇÕES GERAIS</u>			
A UNILA/Fiscalização informa que a Reunião de Instalações não está acontecendo há duas semanas por falta de representação do Consórcio MJS. Solicita imediato retorno da mesma.			
O Consórcio MJS informa que providenciará o retorno da reunião no próximo dia 17/07/2013 às 8h30min.			
3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):			
4. Canteiro de Obra:			
5. Segurança do Trabalho:			
No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.			
6. Meio Ambiente:			
A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.			
7. Providências de Caráter Prioritário:			
8. Solicitações da Fiscalização:			
9. Solicitações da Contratada:			
10. Condições Meteorológicas:			
A Supervisora informa que o volume de chuvas ocorridas no mês de julho é de:			
04 → 1mm			
07 → 13mm			
Totalizando até esta data 14mm.			
11. Assuntos Gerais			



Título do documento: Ata de Reunião de Gestão	N.º do documento: 3856-40-H8668-P-R0	
	Emissão: 26/09/2013	Folha: 1/2


Local: UNILA	Obra: Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA
-------------------------------	--

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Luiz Marcos de O. Silva	UNILA	luizmarcos.silva@unila.edu.br	
Rudney Bostel	UNILA	rudney.bostel@unila.edu.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardom.ferrarez@sistemapri.com.br	
Sóstenes Cornélio	Sistema PRI	Sostenes.carvalho@sistemapri.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	
Edi Faria	CONSÓRCIO MJS	efaria@schahin.com.br	
Rogério Magalhães	CONSÓRCIO MJS	rogério.pires@mendes.junior.com.br	

PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):	
<input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades)	<input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho.
<input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos.	<input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente.
<input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA.	<input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário.
<input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada.	<input type="checkbox"/> 11. Solicitações da Fiscalização.
<input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra).	<input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Contratada.
<input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços.	<input type="checkbox"/> 13. Condições Meteorológicas.
<input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra.	<input type="checkbox"/> 14. Assuntos gerais.

ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata de 12/09/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
A UNILA informa que a planilha de preços do Replanilhamento da obra está em fase de elaboração. A UNILA solicita do consórcio a apresentação do Plano de Recuperação das atividades atrasadas no cronograma aprovado no TA5. O Consórcio informa que a apresentação deste cronograma somente será consolidada após obter a resposta do seu Pleito de Reequilíbrio Econômico Financeiro do contrato. A UNILA solicita do Consórcio MJS o agendamento de uma reunião para tratar deste assunto. O Consórcio informa que providenciará a vinda dos seus profissionais responsáveis pela administração de contrato na próxima semana		UNILA CONSÓRCIO MJS
2. Situação dos projetos:		
PRÉDIO DE AULAS:		
O assunto manutenção de cimbramento foi debatido em uma reunião entre a UNILA, Fiscalização e Consórcio MJS, na qual o consórcio apresentou quatro propostas para análises específicas da		

Título do documento:		N.º do documento:	
Ata de Reunião de Gestão		3856-40-H8668-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		26/09/2013	2/2
<p>UNILA/Fiscalização.</p> <p>A UNILA informa que o assunto será tratado no próximo dia 02/10 em uma reunião específica.</p> <p><u>EDIFÍCIO CENTRAL:</u></p> <p><u>RESTAURANTE:</u></p> <p><u>CENTRAL DE UTILIDADES:</u></p> <p><u>SISTEMA VIÁRIO:</u></p> <p>A reunião foi realizada e a UNILA emitirá uma DdC com as decisões técnicas resultantes das discussões.</p> <p><u>SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA</u></p> <p>A UNILA revisou o projeto, e passará o documento para o Consórcio MJS auxiliar a produção em andamento e disponibilizará o Projeto revisado até a próxima semana.</p> <p><u>OBSERVAÇÕES GERAIS</u></p>			UNILA
<p>3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):</p>			UNILA
<p>A UNILA/Fiscalização solicita urgentemente a liberação do elevador de obra instalado no Edifício Central.</p> <p>O Consórcio MJS informa que o equipamento entrará em operação até o dia 27/09/2013.</p> <p>A Fiscalização após realizar um levantamento das atividades em andamento no canteiro de obras apresentou um relato da situação da obra em 25/09 demonstrando que existem várias atividades programadas no planejamento que estão sem execução por falta de recursos humanos e materiais, conforme documento anexo.</p>			
<p>4. Canteiro de Obra:</p>			
<p>5. Segurança do Trabalho:</p>			
<p>No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.</p>			
<p>6. Meio Ambiente:</p>			
<p>A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.</p>			
<p>7. Providências de Caráter Prioritário:</p>			
<p>A UNILA alerta o Consórcio MJS para que atenda a atualização do Seguro Garantia no prazo solicitado.</p>			
<p>8. Solicitações da Fiscalização:</p>			
<p>9. Solicitações da Contratada:</p>			
<p>10. Condições Meteorológicas:</p>			
<p>A Fiscalização informa que as precipitações pluviométricas ocorridas no mês de setembro até esta data totalizou 142mm.</p>			



No dia 25/09/2012, constatei as seguintes situações em canteiro de obras:

Ed. Central: Subsolo e Térreo estão com frentes liberadas e sem pessoal. A laje do décimo pavimento está pronta para ser concretada (lado norte liberado em 20/09/13 e lado sul liberada em 23/09/13) e por falta de cimento, a central de concreto não está produzindo. Parte do efetivo foi remanejada para o Prédio Aulas e Restaurante. Outra parte do efetivo está preparando forma/armadura fora da edificação do Ed. Central e limpando os demais pavimentos. A equipe do Segundo turno foi remanejada para o Prédio de Aulas e ficará nesta frente até dia 30/09/13. Após esta data a equipe do segundo turno voltará a trabalhar em horário normal.

Central de Utilidades: Montagem da laje de teto e complemento de paredes liberados no setor C e D, porém está sem pessoal. Uma equipe está trabalhando na desforma da laje dos reservatórios (setor A).

Restaurante: Montagem de laje e vigas do setor B estão liberados em 3 setores e pessoal trabalhando em 2 setores. Um setor ficará liberado nesta data para executar em torno de 250m³ de concreto, porém a situação é a mesma do Ed. Central (aguardando a produção do concreto). Recebeu reforço de efetivo do Ed. Central.

Galeria Técnica: Frente totalmente liberada. Sem pessoal na execução da estrutura. Pessoal trabalhando na limpeza interna e no reaterro.

Prédio Aulas: Todas as frentes liberadas. Pessoal trabalhando no setor C. Setores D, B e L'M' estão sem pessoal trabalhando. Recebeu reforço de efetivo do Ed. Central no período diurno e noturno.

Implantação Geral: Pessoal trabalhando na escavação de valas de drenagem e assentamento de tubos.

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or scribbled.

<i>Título do documento:</i>		<i>N.º do documento:</i>	
Ata de Reunião de Gestão		3856-40-H8664-P-R0	
		<i>Emissão:</i>	<i>Folha:</i>
		03/09/2013	1/3

<i>Local:</i>	<i>Obra:</i>
UNILA	Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Cleofas Berwanger	UNILA	cleofas.berwanger@unila.edu.br	
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Luiz Marcos de O. Silva	UNILA	luizmarcos.silva@unila.edu.br	
Rogério Pires	Consórcio MJS	rogerio.pires@mendesjunior.com.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardomferrarez@sistemapri.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	
Sóstenes Cornélio	Sistema PRI	sostenes.carvalho@sistemapri.com.br	


PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades) | <input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho. |
| <input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos. | <input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente. |
| <input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA. | <input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário. |
| <input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada. | <input type="checkbox"/> 11. Solicitações da Fiscalização. |
| <input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra). | <input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Contratada. |
| <input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços. | <input type="checkbox"/> 13. Condições Meteorológicas. |
| <input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra. | <input type="checkbox"/> 14. Assuntos gerais. |

ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata de 23/08/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
<p>A UNILA informa que a apresentação da planilha de preços do Replanilhamento da obra está em fase de elaboração.</p> <p>A UNILA solicita que o Consórcio apresente a revisão do cronograma para recuperação dos atrasos visando manter os marcos pactuados no TA-5.</p> <p>O Consórcio informa que o reagendamento das datas referentes aos serviços que estão atrasados do cronograma aprovado encontra-se em andamento. Informa que o Plano de Ação será apresentado às diretorias das empresas constituintes do Consórcio na próxima quinta feira para aprovação e deverá ser apresentado a UNILA na Reunião de Gestão. Nessa programação será incluída a apresentação do Cronograma de Fornecimento de Sistemas e Equipamentos.</p> <p>O Consórcio MJS agendará uma reunião com a Reitoria da UNILA para apresentar o Plano de Ação pelas diretorias das empresas consorciadas.</p> <p>Com respeito à solicitação do Consórcio MJS na correspondência CMJS-GCO/625/163/2013, o consórcio ratifica que mantém inalterada a data de vencimento do Marco – M4 programada no Termo Aditivo Contratual TA5 para o dia 30/11/2014.</p> <p>A Fiscalização informa que apresentou nesta data o Relatório Geral de Avaliação do Cronograma 3856-50-H8513-P-R0 onde apontou as</p>		<p>UNILA</p> <p>CONSÓRCIO MJS</p>

Título do documento:		N.º do documento:	
Ata de Reunião de Gestão		3856-40-H8664-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		03/09/2013	2/3
atividades programadas no cronograma da obra que estão em atraso (dias corridos), informando o status de cada obra, anexo a esta ata.			
2. Situação dos projetos:			
<u>PRÉDIO DE AULAS:</u>			
O assunto manutenção de cimbramento será debatido em uma reunião entre a UNILA, Fiscalização e Consórcio MJS a ser realizada no dia 28/08/2013. Esta reunião não ocorreu da data programada e foi reagendada para o dia 06/09 às 14h30min.			
<u>EDIFÍCIO CENTRAL:</u>			
<u>RESTAURANTE:</u>			
<u>CENTRAL DE UTILIDADES:</u>			
<u>SISTEMA VIÁRIO:</u>			
A UNILA enviou a composição unitária de preços para a Ciclovía, e está aguardando a manifestação do Consórcio MJS para que seja incluída no contrato.		CONSÓRCIO	
A reunião para definição de todas as travessias que interferem com o Sistema Viário, definição de prazo de execução e prazo para definições de projetos, relativamente aos itens necessários para execução da obra, foi reagendada para o dia 06/09 às 14h30min.			
O Consórcio informa que apresentou o levantamento dos setores onde será necessária a realização do reforço do subleito do Sistema Viário, o qual se encontra em análise pela UNILA/Fiscalização e se manifestarão até a próxima semana.		UNILA	
<u>SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA</u>			
A reunião entre UNILA, Fiscalização e Consórcio MJS para análise do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais, foi realizada e o Consórcio MJS apresentou seus comentários, os quais estão sendo analisados pela UNILA, que emitirá em breve suas respostas relativas aos comentários.			
<u>OBSERVAÇÕES GERAIS</u>			
3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):			
4. Canteiro de Obra:			
5. Segurança do Trabalho:			
No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.			
6. Meio Ambiente:			
A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.			
7. Providências de Caráter Prioritário:			
8. Solicitações da Fiscalização:			
A Supervisora informa que protocolou nesta data o Relatório Descritivo das atividades realizadas pela empreiteira para recuperação da falha de concretagem nas Paredes 9 e 20 entre o 7º e 8º Pavimento do Edifício Central.			

<i>Título do documento:</i>		<i>Nº do documento:</i>	
Ata de Reunião de Gestão		3856-40-H8664-P-R0	
		<i>Emissão:</i>	<i>Folha:</i>
		03/09/2013	3/3
<p>A Fiscalização continua aguardando que o Consórcio MJS apresente o Relatório Técnico elaborado para descrição dos problemas ocorridos, parecer do consultor de estrutura acerca das providências recomendadas para recuperação dos nichos apresentados e serviços executados in loco, bem como os resultados dos ensaios de esclerometria realizados pela Brascontec.</p> <p>O Consórcio MJS informa que os documentos solicitados serão apresentados até o dia 15/09/2013.</p>			CONSÓRCIO MJS
9. Solicitações da Contratada:			
10. Condições Meteorológicas:			
A Fiscalização informa que as precipitações pluviométricas ocorridas no mês de agosto totalizaram 67mm.			
11. Assuntos Gerais:			



Título do documento:		Nº do documento:	
Relatório Geral de Avaliação do Cronograma		3856-50-H8513-P-R0	
		Emissão:	Folha:
Local:		02/09/2013	1/7
UNILA		Obra:	
		Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA	

RELATÓRIO GERAL DE PRODUÇÃO		STATUS DA OBRA
Avaliações de prazo no Cronograma Aprovado no TA5		
1. Situação da produção		
PRÉDIO DE AULAS		
Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013		
		
SETOR D	As atividades executadas no período estão atendendo o cronograma aprovado. Não há registros de atrasos no setor.	ADIANTADO
SETOR C	As atividades programadas não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor. A concretagem da laje do Primeiro Pavimento deveria ter sido concluída no dia 22/07/2013, o que ainda não ocorreu, estando, portanto a atividade com atraso estimado em 65 DIAS .	ATRASADO
SETOR L'M'	As atividades executadas no período estão atendendo o cronograma aprovado, sem registros de atrasos no setor.	NO PRAZO
SETOR B	As atividades executadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor.	ATRASADO

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

2/7

A Base e Sub-base deste setor deveriam ter sido concluídas em 25/06/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **68 DIAS**.

O Escoramento da laje do primeiro pavimento deveria sido concluído em 25/07, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **38 DIAS**.

A concretagem dessa laje está prevista para o dia 07/08, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **25 DIAS**.

SETOR A

Não há programação no período para este setor da obra.

NO PRAZO

STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se com atrasos nos Setores B e C, porém os Setores D, A e L'M' estão com o cronograma em dia, ressaltando-se que o Setor D encontra-se adiantado.

EDIFÍCIO CENTRAL

Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013



As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor nas seguintes atividades.

As estacas raiz deveriam ter sido concluídas em 04/06/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **89 DIAS**.

A Laje de Alívio de Proteção do Talude deveria sido concluída em 25/06/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **68 DIAS**.

A Laje do Piso do Pavimento Térreo deveria sido concluída em 29/06/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **64 DIAS**.

A Marquise – EI -0,80 do Pavimento Térreo deveria sido concluída em 23/08/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **9 DIAS**.

As Escadas ES1 e ES2 já deveriam estar concluídas no nível 30,06m, do sexto

ATRASADO

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº. do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

3/7

pavimento, sendo que estão executadas apenas até o segundo pavimento, que registra no cronograma como data de término o dia a data Laje do Piso do Pavimento Térreo deveria sido concluída em 14/08/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **18 DIAS**.

A concretagem da Laje do 9º Pavimento deveria ter sido concluída em 30/07/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **33 DIAS**.


A concretagem da Laje do 10º Pavimento deveria ter sido concluída em 23/08/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **9 DIAS**. A Fiscalização alerta que essa atividade é objeto do Marco Contratual M4.2 e que não foi cumprido pelo Consórcio MJS. Estima-se, pelo atual estágio da obra, que a empreiteira deverá concretar esta laje na primeira quinzena de outubro.

STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se atrasada e com o Marco Contratual M4.2, relacionado com a concretagem da laje do 10º Pavimento, vencido sem que tenha sido cumprido pela empreiteira.

RESTAURANTE

Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013



As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos na obra.

SETOR A

As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor.

A concretagem da Escada Externa 4 que deveria ter sido concluída em 15/08/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **12 DIAS**.

SETOR B

As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma

ATRASADO

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

4/7

aprovado. Há registros de atrasos no setor.

A concretagem da laje do primeiro pavimento do Setor B que deveria ter sido concluída em 23/07/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **39 DIAS**.

A concretagem dos Pilares da laje de cobertura do Setor B que deveria ter sido concluído em 16/08/2013, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **16 DIAS**.


STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se atrasada e o ritmo da produção nas frentes de serviços está abaixo do necessário para atendimento do cronograma aprovado, devendo o consórcio implantar medidas para recuperação do atraso desta obra.

ATRASADO

CENTRAL DE UTILIDADES

Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013



As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor.

SETOR A

As atividades programadas no período estão atendendo o cronograma aprovado. Não há registros de atrasos no setor.

SETOR B

As atividades programadas no período estão atendendo o cronograma aprovado. Não há registros de atrasos no setor.

NO PRAZO

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº. do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

5/7

SETOR C

As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor.

A montagem do cimbramento deveria ter sido concluída no dia 22/06, o que ainda não aconteceu, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **71 DIAS**.

A Escada ES1 deveria ter sido concluída em 05/07/2013, o que ainda não aconteceu, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **58 DIAS**.

SETOR D

A montagem do cimbramento deveria ter sido concluída no dia 24/07, o que ainda não aconteceu, estando, portanto a atividade com atraso estimado em **39 DIAS**.

STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se com atividades atrasadas.


NO PRAZO

ATRASADO

ATRASADO

GALERIA TÉCNICA

Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013



As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos no setor.

Na obra da Galeria Técnica os serviços atrasados são:

TRECHO A

- Execução do Piso Interno – **64 DIAS**
- Impermeabilização da estrutura – **79 DIAS**
- Reaterro da obra – **19 DIAS**

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº. do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

6/7

TRECHO B

- Execução do Piso Interno – **49 DIAS**

ATRASADO

TRECHO C

- Execução do Piso Interno – **34 DIAS**

ATRASADO

TRECHO D

- Execução do Piso Interno – **19 DIAS**

ATRASADO

TRECHO E

- Não possui atrasos

ATRASADO

TRECHO F

- Falta concluir a estrutura da obra - **91 DIAS**

NO PRAZO

TRECHO G

- Falta concluir a estrutura da obra - **87 DIAS**

ATRASADO

TRECHO H

- Reaterro da obra – **55 DIAS**

ATRASADO

TRECHO I

- Reaterro da obra – **44 DIAS**

ATRASADO

TRECHO J

- Reaterro da obra – **44 DIAS**

ATRASADO

TRECHO L

- Reaterro da obra – **29 DIAS**
-

ATRASADO

STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se com atividades atrasadas.

ATRASADO

Título do documento:

Relatório Geral de Avaliação do Cronograma

Nº. do documento:

3856-50-H8513-P-R0

Emissão:

02/09/2013

Folha:

7/7

IMPLANTAÇÃO GERAL

Foto aérea da obra tirada em 17/08/2013



As atividades programadas no período não estão atendendo o cronograma aprovado. Há registros de atrasos na etapa.

- Malha de aterramento do Edifício Central
- Reservatório AP do Prédio de Aulas

ATRASADO

SISTEMA VIÁRIO – IMPLANTAÇÃO GERAL

As atividades do Sistema Viário no cronograma aprovado estavam previstas para ser iniciadas no dia 01/06/2013, o que ainda não ocorreu. – **92 DIAS**

STATUS GERAL DO ANDAMENTO DA OBRA

A obra encontra-se com atividades atrasadas, principalmente a execução do Sistema Viário que não foi retomada.


ATRASADO

Eng. Sóstenes Cornélio
 Gestor de Planejamento

Eng. Ricardo Ferrarez
 Coordenador Geral

Título do documento:		Nº do documento:	
Ata de Reunião		3856-40-H8654-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		12/07/2013	1/2


Local:	Obra:
UNILA	Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Cleofas Berwanger	UNILA	cleofas.berwanger@unila.edu.br	
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Edi Faria	CONSÓRCIO MJS	edi.faria@schahin.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	
Sóstenes Cornélio	Sistema PRI	sostenes.carvalho@sistemapri.com.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardo.ferrarez@sistemapri.com.br	

PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):









<input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades)	<input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho.
<input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos.	<input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente.
<input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA.	<input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário
<input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada.	<input type="checkbox"/> 11. .
<input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra).	<input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Fiscalização.
<input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços.	<input type="checkbox"/> 13. Solicitações da Contratada.
<input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra.	<input type="checkbox"/> 14. Condições Meteorológicas.
	<input type="checkbox"/> 15. Assuntos gerais.

ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata do dia 04/07/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
<p>A UNILA informa que entregará o replanilhamento do Prédio de Aulas no dia 18/07/2013.</p> <p>O Consórcio informa que apresentará a UNILA as providências para recuperação dos prazos do cronograma aprovado no final do mês de julho.</p> <p>A Fiscalização informa que está lançando o cronograma aprovado no Sistema PRIMANAGER e deverá concluir este trabalho até o dia 15/07/2013.</p> <p>A Fiscalização apresentou ao Consórcio MJS o relatório das atividades programadas no cronograma que estão atrasadas, N° 3856-50-H8510-P-R0 onde solicitou providências para recuperação das frentes de serviços em atraso. Alertou para a data de vencimento do Marco Contratual M4.2 do Edifício Central, que vence em 23/08/2013, tendo como objeto de cumprimento a concretagem da 10ª Pavimento dessa edificação, ressaltando a necessidade urgente de melhoria do avanço físico dessa obra para atendimento do marco.</p>		
2. Situação dos projetos:		
PRÉDIO DE AULAS:		
EDIFÍCIO CENTRAL:		
RESTAURANTE:		

Título do documento:		N° do documento:	
Ata de Reunião		3856-40-H8654-P-R0	
		Emissão:	Folha:
		12/07/2013	2/2
<u>CENTRAL DE UTILIDADES:</u>			
<u>GALERIA TÉCNICA:</u>			
<u>SISTEMA VIÁRIO:</u>			
O Consórcio MJS, a pedido da UNILA, realizará uma reunião específica para esclarecimentos preliminares sobre a metodologia executiva do Sistema Viário.			
<u>SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA</u>			
<u>OBSERVAÇÕES GERAIS</u>			
A UNILA/Fiscalização informa que a Reunião de Instalações não está acontecendo há duas semanas por falta de representação do Consórcio MJS. Solicita imediato retorno da mesma.			
O Consórcio MJS informa que providenciará o retorno da reunião no próximo dia 17/07/2013 às 8h30min.			
3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):			
4. Canteiro de Obra:			
5. Segurança do Trabalho:			
No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.			
6. Meio Ambiente:			
A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.			
7. Providências de Caráter Prioritário:			
8. Solicitações da Fiscalização:			
9. Solicitações da Contratada:			
10. Condições Meteorológicas:			
A Supervisora informa que o volume de chuvas ocorridas no mês de julho é de:			
04 → 1mm			
07 → 13mm			
Totalizando até esta data 14mm.			
11. Assuntos Gerais			
			

Título do documento: Ata de Reunião de Gestão	N.º do documento: 3856-40-H8666-P-R0	
	Emissão: 12/09/2013	Folha: 1/2

Local: UNILA	Obra: Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA
-------------------------------	--

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Cleofas Berwanger	UNILA	cleofas.berwanger@unila.edu.br	
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Luiz Marcos de O. Silva	UNILA	luizmarcos.silva@unila.edu.br	
Rudney Bostel	UNILA	rudney.bostel@unila.edu.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardom.ferrarez@sistemapri.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	
Luma Laís Ferreira	Sistema PRI	luma.ferreira@sistemapri.com.br	
Rogério Magalhães	CONSÓRCIO MJS	rogério.pires@mendes.junior.com.br	

PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):

<input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades)	<input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho.
<input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos.	<input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente.
<input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA.	<input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário.
<input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada.	<input type="checkbox"/> 11. Solicitações da Fiscalização.
<input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra).	<input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Contratada.
<input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços.	<input type="checkbox"/> 13. Condições Meteorológicas.
<input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra.	<input type="checkbox"/> 14. Assuntos gerais.


ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata de 03/09/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
A UNILA informa que a apresentação da planilha de preços do Replanilhamento da obra está em fase de elaboração.		UNILA
A UNILA está entregando a planilha de quantidades da Central de Utilidades e Galeria Técnica (Destas apenas instalações. Estrutura e arquitetura as quantidades estão em elaboração juntamente com o Consórcio).		
A UNILA solicita que o Consórcio apresente a revisão do cronograma para recuperação dos atrasos visando manter os marcos pactuados no TA-5.		CONSÓRCIO MJS
A UNILA encaminhou aos diretores do Consórcio o ofício 186/2013 no dia 9 de setembro solicitando apresentação do replanejamento da obra.		
O Consórcio MJS agendou para o dia 18/09 a reunião com a Reitoria da UNILA onde apresentará as respostas do ofício acima citado.		

Título do documento: Ata de Reunião de Gestão	N.º do documento: 3856-40-H8666-P-R0	
	Emissão: 12/09/2013	Folha: 2/2

2. Situação dos projetos:		
<p><u>PRÉDIO DE AULAS:</u></p> <p>O assunto manutenção de cimbramento será debatido em uma reunião entre a UNILA, Fiscalização e Consórcio MJS a ser realizada no dia 28/08/2013. Esta reunião não ocorreu da data programada e foi reagendada para o dia 06/09 às 14h30min.</p> <p>A reunião não foi realizada e está reprogramada para o dia 16/09 às 9h.</p> <p><u>EDIFÍCIO CENTRAL:</u></p> <p><u>RESTAURANTE:</u></p> <p><u>CENTRAL DE UTILIDADES:</u></p> <p><u>SISTEMA VIÁRIO:</u></p> <p>A reunião para definição de todas as travessias que interferem com o Sistema Viário, definição de prazo de execução e prazo para definições de projetos, relativamente aos itens necessários para execução da obra, foi reagendada para o dia 06/09 às 14h30min.</p> <p>Reagendada a reunião para dia 13/09 às 9h.</p> <p>O Consórcio informa que apresentou o levantamento dos setores onde será necessária a realização do reforço do subleito do Sistema Viário, o qual se encontra em análise pela UNILA/Fiscalização e se manifestarão até a próxima semana.</p> <p><u>SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA</u></p> <p>A reunião entre UNILA, Fiscalização e Consórcio MJS para análise do Projeto de Drenagem de Águas Pluviais, foi realizada e o Consórcio MJS apresentou seus comentários, os quais estão sendo analisados pela UNILA, que emitirá em breve suas respostas relativas aos comentários.</p> <p>A UNILA resolverá todas as pendências de Águas Pluviais na próxima semana.</p> <p><u>OBSERVAÇÕES GERAIS</u></p>		<p>CONSÓRCIO</p> <p>UNILA</p>
3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):		
4. Canteiro de Obra:		
5. Segurança do Trabalho:		
No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.		
6. Meio Ambiente:		
A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.		
7. Providências de Caráter Prioritário:		
8. Solicitações da Fiscalização:		
9. Solicitações da Contratada:		
10. Condições Meteorológicas:		
A Fiscalização informa que as precipitações pluviométricas ocorridas do início do mês de setembro até a data totalizaram em 36mm.		

<i>Título do documento:</i> Ata de Reunião		<i>N.º do documento:</i> 3856-40-H8658-P-R0	
		<i>Emissão:</i> 25/07/2013	<i>Folha:</i> 1/2

<i>Local:</i> UNILA	<i>Obra:</i> Execução da 1ª etapa do Campus da UNILA
-------------------------------	--

PARTICIPANTES:	EMPRESA:	E-MAIL:	VISTO:
Cleofas Berwanger	UNILA	cleofas.berwanger@unila.edu.br	
Ademar Fiorini	UNILA	ademar.fiorini@unila.edu.br	
Glauco Roloff	UNILA	glauco.roloff@unila.edu.br	
Edi Faria	CONSÓRCIO MJS	efaria@shahin.com.br	
Eugênio Pimenta	CONSÓRCIO MJS	eugenio.pimenta@mendesjunior.com.	
Sóstenes Cornélio	Sistema PRI	sostenes.carvalho@sistemapri.com.br	
Ricardo Ferrarez	Sistema PRI	ricardoferrarez@sistemapri.com.br	
Ivandro Savaris	Sistema PRI	ivandro.savaris@sistemapri.com.br	

PAUTA DA REUNIÃO (selecionar os itens na medida em que os assuntos forem tratados):

<input type="checkbox"/> 1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades)	<input type="checkbox"/> 8. Segurança do trabalho.
<input type="checkbox"/> 2. Situação dos projetos.	<input type="checkbox"/> 9. Meio ambiente.
<input type="checkbox"/> 3. Materiais e equipamentos de fornecimento da UNILA.	<input type="checkbox"/> 10. Providências de caráter prioritário
<input type="checkbox"/> 4. Materiais e equipamentos de fornecimento da Contratada.	<input type="checkbox"/> 11. .
<input type="checkbox"/> 5. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra).	<input type="checkbox"/> 12. Solicitações da Fiscalização.
<input type="checkbox"/> 6. Qualidade dos serviços.	<input type="checkbox"/> 13. Solicitações da Contratada.
<input type="checkbox"/> 7. Canteiro de obra.	<input type="checkbox"/> 14. Condições Meteorológicas.
	<input type="checkbox"/> 15. Assuntos gerais.

ASSUNTOS TRATADOS:	DATAS	RESPONSÁVEIS
Ata de reunião com base na Ata do dia 18/07/2013		
1. Análise do cronograma (atrasos e responsabilidades):		
<p>A UNILA entregou o replanilhamento do Prédio de Aulas ao Consórcio MJS através de uma planilha de quantitativos revisados. Informa que a planilha com os preços será apresentada até o dia 31/07.</p> <p>O Consórcio informa que apresentará a UNILA as providências para recuperação dos prazos do cronograma aprovado no final do mês de julho.</p> <p>O Consórcio informa que está elaborando o Plano de Recuperação dos prazos, incluindo equipes específicas que irão trabalhar em segundo turno para executar os serviços que tiverem atrasados.</p> <p>A Fiscalização informa que está lançando o cronograma aprovado no Sistema PRIMANAGER e deverá concluir este trabalho até o dia 31/07/2013.</p> <p>A Fiscalização apresentou ao Consórcio MJS e UNILA o relatório das atividades programadas no cronograma que estão atrasadas, N° 3856-50-H8511-P-R0 onde solicitou providências para recuperação das frentes de serviços em atraso.</p> <p>A UNILA alerta para os atrasos no Prédio de Aulas, CUT e Restaurante porque estas edificações estão contempladas no Plano de utilização do</p>		

Ata de Reunião	N.º do documento: 3856-40-H8658-P-R0	
	Emissão: 25/07/2013	Folha: 2/2

Campus no segundo semestre de 2014.

2. Situação dos projetos:

PRÉDIO DE AULAS:

EDIFÍCIO CENTRAL:

O Consórcio MJS apresentou proposta para mudança da metodologia executiva da montagem da armadura dos pilares visando à aceleração do prazo executivo nas frentes de serviços. Informa que não existirão custos adicionais para a UNILA.

A UNILA informa que vai solicitar o de acordo do projetista.

RESTAURANTE:

CENTRAL DE UTILIDADES:

GALERIA TÉCNICA:

SISTEMA VIÁRIO:

A UNILA ressalta a importância da realização de uma reunião específica para avaliação da metodologia executiva do Sistema Viário, solicitando para tanto o agendamento da mesma.

SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS GERAL – CAMPUS DA UNILA

OBSERVAÇÕES GERAIS

3. Recursos da Contratada (MO e equipamentos de obra):

A UNILA solicita urgentemente a instalação do elevador de pessoas no Edifício Central para regularização da movimentação vertical dos operários na obra.

O Consórcio informa que vai iniciar a montagem deste equipamento na próxima semana.

4. Canteiro de Obra:

5. Segurança do Trabalho:

No período não houve registro de acidente no canteiro de obras.

6. Meio Ambiente:

A Supervisora informa que as atividades no canteiro de obras estão dentro dos padrões técnicos de proteção de meio ambiente especificado para a obra.

7. Providências de Caráter Prioritário:

8. Solicitações da Fiscalização:

9. Solicitações da Contratada:

10. Condições Meteorológicas:

A Supervisora informa que o volume de chuvas ocorridas no mês de julho é de:

04 → 1mm, 07 → 13mm, 07 → 13mm, 14 → 1,5mm e 26 → 26mm

Totalizando até esta data 41,5mm.

11. Assuntos Gerais