



Ministério da Educação  
Universidade Federal da Integração Latino-America  
Secretaria de Implantação do Campus



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Obra:	Edifício Torres Multiuso – Restaurante Universitário, Serviços, Estacionamento, Térreo +5 Pavimentos, 12 elevadores (rampas entre todos os andares)	Direção Técnica:	AREF KALILO LIMA KZAM	(UNILA)
BDI:	22,06%	Supervisão Técnica:	FRANCIELI BUTSKE	(UNILA)
Área construída (m²):	43.064,37	Responsável Técnico:	HELDER CALSAVARA FERREIRA	(UNILA)
Prazo de execução:	51 meses	Data:	21/5/2021	

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO	INÍCIO MARCO DIA	INÍCIO MARCO MÊS	DURAÇÃO DIAS	DURAÇÃO MESES	DURAÇÃO	CRONOGRAMA (meses)																																																		
								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	CONTRAPARTIDA ECONÔMICA (Reversão da doação do imóvel – Escritura Pública com matrículas nº 68.011 e 68.012)	360	0	0	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 12]																																																		
1.1	Análises Técnica e Jurídica, Aprovações e Registro	360	0	0	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 12]																																																		
2	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (Responsabilidade UNILA)	60	0	0	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 2]																																																		
2.1	Estudo Técnico Preliminar	60	0	0	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 2]																																																		
3	OE1 – PROJETO EXECUTIVO TORRES MULTIUSO (Responsabilidade PR Cidade)	360	60	2	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 60 to 72]																																																		
3.1	Termo de Referência para Contratação do Projeto Executivo	60	60	2	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 60 to 62]																																																		
3.2	Edital para Contratação do Projeto Executivo, fase interna até a publicação	60	60	2	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 60 to 62]																																																		
3.3	Edital para Contratação do Projeto Executivo, fase externa até a contratação	90	120	4	90	3	3 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 120 to 123]																																																		
3.4	Elaboração dos projetos Executivos, Memoriais, Orçamento e Especificações	210	210	7	210	7	7 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 210 to 217]																																																		
3.5	Avaliação dos Projetos Executivos	30	390	13	30	1	1 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 390 to 391]																																																		
4	OE2 – OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS TORRES MULTIUSO	1140	390	13	1140	38	38 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 390 to 428]																																																		
4.1	Edital para Contratação da Obra, fase interna até publicação	60	390	13	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 390 to 392]																																																		
4.2	Edital para Contratação da Obra, fase externa até a contratação	90	450	15	90	3	3 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 450 to 453]																																																		
4.3	Execução da Obra	900	540	18	900	30	30 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 540 to 570]																																																		
4.4.1	Locação	15	540	18	15	0,5	0 Meses 15 Dias	[Bar chart showing activity from month 540 to 540,5]																																																		
4.4.2	Serviços de Limpeza do Terreno e Movimentação de Terra	60	540	18	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 540 to 542]																																																		
4.4.3	Infraestrutura Hidrossanitária/Elétrica	90	600	20	90	3	3 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 600 to 603]																																																		
4.4.4	Fundações e Contenções do Subsolo	120	690	23	120	4	4 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 690 to 694]																																																		
4.4.5	Subsolo 01	360	750	25	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 750 to 762]																																																		
4.4.6	Térreo	360	810	27	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 810 to 822]																																																		
4.4.7	1º Pavimento	360	855	28,5	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 855 to 867]																																																		
4.4.8	2º Pavimento	360	900	30	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 900 to 912]																																																		
4.4.9	3º Pavimento	360	945	31,5	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 945 to 957]																																																		
4.4.10	4º Pavimento	360	990	33	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 990 to 1002]																																																		
4.4.11	5º Pavimento	360	1035	34,5	360	12	12 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1035 to 1047]																																																		
4.4.12	6º Pavimento (Pav. Técnico/Cobertura)	330	1080	36	330	11	11 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1080 to 1091]																																																		
4.4.13	Sistemas Específicos	300	1125	37,5	300	10	10 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1125 to 1135]																																																		
4.4.14	Infraestrutura Viária	180	1260	42	180	6	6 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1260 to 1266]																																																		
4.5	Vistoria Corpo de Bombeiros	30	1440	48	30	1	1 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1440 to 1441]																																																		
4.6	Recebimento Provisório	30	1470	49	30	1	1 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1470 to 1471]																																																		
4.7	As Buit	930	540	18	930	31	31 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 540 to 571]																																																		
4.8	Recebimento Definitivo	60	1470	49	60	2	2 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 1470 to 1472]																																																		
5	OE3 – FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO	1530	0	0	1530	51	51 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 51]																																																		
5.1	Serviços de Fiscalização, Supervisão e Gestão do Convênio	1530	0	0	1530	51	51 Meses 0 Dias	[Bar chart showing activity from month 0 to 51]																																																		